



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 402 / 2020  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.36 / 2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ».**

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 18<sup>η</sup> Αυγούστου , του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 24.338/14/08/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α').

**Ήταν δε παρόντες :**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ιωάννης Ζαμπούκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής και από τα μέλη της , οι κ.κ :

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ 7) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ

**Ενώ δεν προσήλθαν οι κ.κ :**

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -9- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ιωάννης Ζαμπούκης, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ »**, δίνει το λόγο στον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης , κ. Νέστορα Νικόλαο , ο οποίος λέγει τα παρακάτω:

“ Κύριοι Σύμβουλοι, στις 08/02/2019 υπεγράφη η υπ’ αριθ. 3848/08-02-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ» με την ανάδοχο εταιρεία «SOLIS Α.Ε.».

Σύμφωνα με τη σύμβαση η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες, ήτοι ως τις 08-02-2021.

Λόγω των κάτωθι γεγονότων :

1. ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α' 42/25-02-2020)
2. ΠΝΠ « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του « (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)
3. ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19(ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020)
4. ΠΝΠ « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”(ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020)
5. ΠΝΠ « Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 75/30-03-2020,

οι εργασίες εργοταξίου ανεστάλησαν για 30 ημέρες, από τις 01-04-2020 ως τις 30-4-2020 όπως ενημέρωσε και ο ανάδοχος την υπηρεσία με το υπ’ αριθ. 22582/28-07-2020 έγγραφό του.

Παράλληλα, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι και σήμερα, με βάση τα αρχεία της Ε.Μ.Υ. για την περιοχή των Φερών αλλά και τα όσα αναγράφονται στο ημερολόγιο εργασιών του έργου, για 37 ημέρες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών στο έργο λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Ειδικότερα, οι μέρες αυτές ανά μήνα έχουν ως εξής:

- Φεβρουάριος 2019: Τέσσερις - 4 – ημέρες
- Απρίλιος 2019: Τρεις -3- ημέρες
- Μάιος 2019: Πέντε -5- ημέρες
- Ιούνιος 2019: Δύο -2- ημέρες
- Ιούλιος 2019: Δύο -2- ημέρες
- Σεπτέμβριος 2019: Μία -1- ημέρα
- Οκτώβριος 2019: Τέσσερις -4- ημέρες
- Νοέμβριος 2019: Τέσσερις -4- ημέρες
- Δεκέμβριος 2019: Τέσσερις -4- ημέρες
- Ιανουάριος 2020: Δύο -2- ημέρες
- Φεβρουάριος 2020: Πέντε -5- ημέρες
- Μάρτιος 2020: Μία -1- ημέρα

Σύνολο: Τριάντα επτά -37- ημέρες

Ο ανάδοχος υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 22584/28-07-2020 εντός προθεσμίας αίτημα χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου επικαλούμενος τα ανωτέρω.

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, με το υπ' αριθμ. 4039/13-08-2020 έγγραφό της, διατύπωσε θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης στο εν λόγω έργων.

Έχοντας υπόψη την εμπρόθεσμη υποβολή του αιτήματος για χορήγηση παράτασης, εισηγούμεστε τη χορήγηση παράτασης εξήντα επτά -67- ημερών, δηλαδή μέχρι την 16<sup>η</sup> Απριλίου 2021, σύμφωνα με το άρθ. 147 του Ν4412/16.”

Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε τη μη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του παραπάνω έργου, επικαλούμενος μετά την πρόσφατη αυτοπρόσωπη επίσκεψή του, την επιβεβαίωση της εταιρείας, ότι θα είναι εντός της προθεσμίας η υλοποίηση αυτού.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ -7-, Κατά -2-, οι κ. κ. Λαμπάκης Ευάγγ. και Γερακόπουλος Χ.,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Τη μη χορήγηση της εισηγούμενης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ**», για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ**
- 2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ**
- 3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ**
- 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**
- 5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ**
- 6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ**
- 7) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ**
- 8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ**